



รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลยิ่งอ อ.ยิ่งอ จ.นราธิวาส วันที่. 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564

หัวข้อการตรวจ	ผล	วิธีการ	การแก้ไข	หมายเหตุ
๕.แสงสว่างบริเวณห้องให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ				
๑.ห้องฉุกเฉิน	✓	✓	✓	
๒.ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	✓	✓	✓	
๓.ห้องชั้นสูต	✓	✓	✓	

แบบบันทึกผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างบริเวณห้องให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ

สถานที่/ตำแหน่ง	เฉลี่ยภายใน ห้อง	ไตโคม (เฉพาะจุด)	อุณหภูมิสี	ค่าความถูกต้องของสี	หมายเหตุ
วันที่..... เวลา.....					
ห้องผ่าตัดเล็ก	-	-	-	-	
ห้องทันตกรรม	480	12000	-	-	
ห้องคลอด	580	-	-	-	
เกณฑ์มาตรฐาน	มาตรฐานสมาคมแสงสว่างแห่งประเทศไทย				

ข้อเสนอแนะ

๑.สายไฟตู้ควบคุมหลักอาคารซักฟอก ควรใส่หางปลา เพื่อความปลอดภัยและความพร้อมใช้งาน

๒

๓.....

บันทึกผลการตรวจสอบสายดินด้วยเครื่องมือตรวจวัด

รายการ	ความต้านทานระบบสายดิน (ohm)	หมายเหตุ
1. ระบบกราวด์ประปา	24.8	
2. ระบบกราวด์เครื่องนึ่งไอน้ำ 1, 2	20.9	
3. ระบบกราวด์เครื่องซักผ้า 1, 2	7.2	
4. ระบบกราวด์เครื่องอบผ้า 1, 2	7.2	
5.ระบบกราวด์เครื่องอบสายยาง	85.2	ควรปรับปรุง
6.ระบบกราวด์ตู้ควบคุมซักฟอก	50.2	
7.ระบบกราวด์เสาวิทยุคมนาคมชนิดสามเหลี่ยม	8.5	